

附件2

## 2018年度河堤及护岸工程绩效考核建设月报表



填报单位：

(盖章) 玉林市水利局

序号	市	考核指标		项目名称	完成建设长度 (公里)	完成投资 (万元)	工程效益	
		河堤及护岸工程长度 (公里)					保护人口 (万人)	保护耕地 (万亩)
1				市合计	1.1	589		0.8
	玉林市	2.0		兴业县雅桥江大平山镇旧公路桥至横岭桥河段整治工程	1.1	589		0.8

填报时间：2018年6月

附件2

## 2018年度河堤及护岸工程绩效考评指标建设月报表



填报单位：（盖章）玉林市水利局

序号	市	考评指标	项目名称	完成建设长度（公里）	完成投资（万元）	工程效益	
		河堤及护岸工程长度（公里）				保护人口（万人）	保护耕地（万亩）
			市合计	1.3	668.2		0.8
1	玉林市	2.0	兴业县雅桥江大平山镇旧公路桥至横岭桥河段整治工程	1.3	668.2		0.8

填报时间：2018年7月

附件2

## 2018年度河堤及护岸工程绩效考评指标建设月报表

填报单位：（盖章）玉林市水利局

序号	市	考评指标		项目名称	完成建设长度（公里）	完成投资（万元）	工程效益		
		河堤及护岸工程长度（公里）					保护人口（万人）	保护耕地（万亩）	
		市合计					750.4		0.8
1	玉林市	2.0		兴业县雅桥江大平山镇旧公路桥至横岭桥河段整治工程	1.6	750.4		0.8	

填报时间：2018年8月

附件2

## 2018年度河堤及护岸工程绩效考评指标建设月报表

填报单位：（盖章）玉林市水利局

序号	市	考评指标		项目名称	完成建设长度（公里）	完成投资（万元）	工程效益	
		河堤及护岸工程长度（公里）					保护人口（万人）	保护耕地（万亩）
				市合计	1.8	790.2		0.8
1	玉林市	2.0		兴业县雅桥江大平山镇旧公路桥至横岭桥河段整治工程	1.8	790.2		0.8

填报时间：2018年9月

附件2

## 2018年度河堤及护岸工程绩效考核指标建设月报表

填报单位：（盖章）玉林市水利局

序号	市	考评指标		项目名称	完成建设长度（公里）	完成投资（万元）	工程效益	
		河堤及护岸工程长度（公里）					保护人口（万人）	保护耕地（万亩）
				市合计	2.0	878		0.8
1	玉林市	2.0		兴业县雅桥江大平山镇旧公路桥至横岭桥河段整治工程	2.0	878		0.8

填报时间：2018年10月

附件2

## 2018年度河堤及护岸工程绩效考核建设月报表


填报单位：（盖章）玉林市水利局

序号	市	考评指标		项目名称	完成建设长度（公里）	完成投资（万元）	工程效益	
		河堤及护岸工程长度（公里）					保护人口（万人）	保护耕地（万亩）
		市合计			2.0	878		0.8
1	玉林市	2.0		兴业有限公司雅桥江大平山镇旧公路桥至横岭桥河段整治工程	2.0	878		0.8

填报时间：2018年11月

附件2

## 2018年度河堤及护岸工程绩效考评指标建设月报表



填报单位：（盖章）玉林市水利局

序号	市	考评指标		项目名称	完成建设长度（公里）	完成投资（万元）	工程效益	
		河堤及护岸工程长度（公里）	保护人口（万人）				保护耕地（万亩）	
		市合计			2.0	878		0.8
1	玉林市	2.0		兴业县雅桥江大平山镇旧公路桥至横岭桥河段整治工程	2.0	878		0.8

填报时间：2018年12月